

# CANTIERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CANNICCI - SCANDICCI

## FASE 1.4 - PARCHEGGIO ANGOLO VIA USSI - 15 gg

FASI DI LAVORO	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3
<b>FASE 1.4 - PARCHEGGIO ANGOLO VIA USSI - 15 gg</b>			
<b>INSTALLAZIONE CANTIERE</b>	■		■
Allestimento/Smontaggio del cantiere	■		■
Recinzione e messa in sicurezza delle aree di intervento	■		
<b>DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - SCAVI</b>	<b>5 gg</b>		
Rimozione di segnaletica verticale	■		
Smontaggio illuminazione stradale	■		
Taglio di massicciata stradale	■		
Asportazione strato d'usura	■		
Scavi eseguiti con mezzi meccanici	■		
Scavi eseguiti a mano	■		
Demolizione di cordonati	■		
Rimozione di caditoie, zanelle e altri elementi prefabbricati	■		
Rimozione di alberature	■		
<b>OPERE EDILI</b>		<b>5 gg</b>	
Formazione di rilevati e rinterrati		■	
Casseratura, armatura e getto di opere in c.a.		■	
Riparto di terreno		■	
Posa in opera di pavimenti di diversa natura		■	
Murature e intonaci		■	
<b>OPERE A VERDE E ARREDO URBANO</b>		<b>7 gg</b>	
Messa a dimora di alberature e sistemazione a verde		■	
Riparto di terreno - Predisposizione opere a verde		■	
Posa in opera di elementi d'arredo urbano		■	
Impianto di irrigazione		■	
<b>OPERE STRADALI</b>		<b>5 gg</b>	
Formazione di rilevati e rinterrati		■	
Formazione di sottofondo stradale		■	
Formazione di manto stradale		■	
Posa in opera di segnali stradali		■	
Formazione di segnaletica stradale a terra		■	
Posa in opera di cordonati		■	
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETI SOTTOSERVIZI</b>		<b>3 gg</b>	
Sezionamento di tubazioni interrate per sottoservizi		■	
Posa di tubazioni in pvc interrate per sottoservizi		■	
Posa di cavi elettrici interrati		■	
Posa di pali per illuminazione pubblica		■	
Posa in opera di pozzetti		■	